

Строительство ДПЦ-4. Отчёт о выполнении физических объёмов.



№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего	Остаток объёма работ	Задание на август 2022			Дата выполнения		Кол-во рабочих	Причины отставания / Корректирующие мероприятия
					План	Факт	Отклонение	План	Прогноз		
Подрядчик: АО "ОМЕГА" Договор №SP1241 от 31.03.2020 / " Договор №SP1796-БФ-232/18 от 20.05.2022 - Дата отчета 04.08.2022, Кол. рабочих 31 человек					1310	0	1310	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж магистралей отопления и теплоснабжения	м	2254	2254	1310	0	1310	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж тепловентиляторов А1-А24	шт	24	24	8	0	8	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж Тепловых завес У1-У7	шт	7	7	3	0	3	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж теплоизоляции	м2	2254	2254	1000	0	1000	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж опор HILTI	шт	572	572	279	0	279	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1241)	Покрытие пола керамогранитными плитами	м2	245,79	138,762	138,762	9	129,762	30.08.22	30.08.22		
ДПЦ (1796)	Сборка и монтаж крепежа систем вентиляции в АБК	шт.	251	117	85	27	58	15.10.22	15.10.22	22	
ДПЦ (1796)	Монтаж воздуховодов в АБК на отм. +0,000,	пог.м	224	135	105	8	97	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж воздуховодов в АБК на отм. +4,500,	пог.м	129	100	99	53	46	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж воздуховодов в АБК на отм. +8,700,	пог.м	199	109	109	0	109	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Сборка и монтаж крепежа систем вентиляции в мех. зале	шт.	166	166	91	0	91	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж воздуховодов в мех. зале	пог.м	440	440	256	0	256	15.10.22	15.10.22		
ДПЦ (1796)	Монтаж фреонотрассы в АБК на отм. +8,700	пог.м	268	268	268	0	268	15.10.22	15.10.22		
ССЩ (1796)	Монтаж магистралей отопления и теплоснабжения	м	400	275,9	275,9	83	192,9	15.10.22	15.10.22		
ССЩ (1796)	Монтаж Тепловых завес и тепловентиляторов	шт.	10	10	10	0	10	15.10.22	15.10.22	7	
ССЩ (1796)	Сборка и монтаж крепежа систем вентиляции в мех. зале	шт.	30	30	30	0	30	15.10.22	15.10.22		
ССЩ (1796)	Монтаж воздуховодов в мех. зале	пог.м	69	69	69	0	69	15.10.22	15.10.22		
СЦ (1241)	Устройство полимерного покрытия	м2	15	15	15	11,25	3,75	30.08.22	30.08.22	2	
Подрядчик: ООО «Регион Инструмент» Договор №SP1778/БФ-429/18 Дата отчета 04.08.2022, Кол. рабочих 72 человек					230,2	24	206,2	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галереи, сборка	тн	2124,7	850,9	230,2	24	206,2	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 3133 (Галерея щепы), монтаж опор	шт.	15	8	5	2	6	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 3133 (Галерея щепы), монтаж эстакады	шт.	14	12	4	0	12	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 4022 (Галерея коры), монтаж опор	шт.	10	1	1	0	1	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 4022 (Галерея коры), монтаж эстакады	шт.	9	1	1	0	1	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 4023 (Галерея коры), монтаж опор	шт.	2	2	2	0	2	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Галерея 4023 (Галерея коры), монтаж эстакады	шт.	2	2	2	0	2	15.12.22	15.12.22		
ДПП	Основное оборудование ДПЦ, монтаж	тн	2017,6	0,8	0,9	0,1	0,8	31.08.22	31.08.22		
Подрядчик: ООО "Эста Констракшн лот 3" Договор №SP1425/ЦО-71/19 от 21.12.2020 Дата отчета 04.08.2022, Кол. Рабочих 20 человек					100	0	100				
10700/10800	Ремонт бетонной поверхности 10700-10800	%	100	100	100	0	100				
10300	Заделка деформационных швов	м	40	40	40	0	40				
81100	Устройство ж/б конструкций (7 шт фундаенты)	м3	132,131	132,131	132,131	0	132,131				
Склад КДО	Ремонт кармана Крм1	шт	1	1	1	0	1				
10900	Перенос трубопровода в р-не Фм202	шт	1	1	1	0	1				
Галерея щепы	Устройство ж/б конструкций	м3	1823,26	51,4	51,4	0	51,4				
Подрядчик: ООО «Электропрофи» Договор №SP1608/БФ-381/18 от 27.08.2021 Дата отчета 04.08.2022, Кол. рабочих 51 человек					9551	0	9551	15.09.22	15.09.22		
12500	Монтаж кабеля АТХ; ЭМ	м	108406	9551	9551	0	9551	15.09.22	15.09.22		
12500	Монтаж полевого оборудования КИПиА	шт.	590	427	300	17	283	15.09.22	15.09.22		
12500	Подключение электродвигателей	шт.	111	36	36	0	36	15.09.22	15.09.22		
16100	Монтаж лестничного лотка	м	4470	1996	810	0	810	05.10.22	05.10.22		
16100	Монтаж кабеля	м	28031	18874	5885	1442	4443	05.10.22	05.10.22		
16100	Монтаж полевого оборудование КИПиА	шт.	133	88	17	0	17	05.10.22	05.10.22		
14200	Монтаж лестничного лотка	м	6196	4974	800	180	620	15.12.22	15.12.22		
14200	Монтаж кабеля	м	37522	33666	1800	0	1800	15.12.22	15.12.22		
14200	Монтаж полевого оборудование КИПиА	шт.	186	145	21	0	21	15.12.22	15.12.22		
10700	Монтаж лестничного лотка	м	3547	760	500	0	500	05.08.22	05.08.22		
10700	Монтаж кабеля АТХ; ЭМ	м	5209	2919	700	0	700	05.08.22	05.08.22		
10700	Монтаж полевого оборудование КИПиА	шт	58	34	34	6	28	05.08.22	05.08.22		
10700	Подключение шнеков	шт	2	2	2	0	2	05.08.22	05.08.22		
10800	Монтаж кабеля АТХ; ЭМ	м	5708	3516	1400	0	1400	30.07.22	30.07.22		
10800	Монтаж полевого оборудование КИПиА	шт	65	53	53	6	47	30.07.22	30.07.22		
10800	Подключение шнеков	шт	4	4	2	0	2	30.07.22	30.07.22		
12600	Монтаж КНС	м	1068	140	140	0	140	05.08.22	05.08.22		
12600	Подключение электродвигателей	шт	10	10	10	0	10	05.08.22	05.08.22		
12600	Монтаж полевого оборудование КИПиА	шт	35	35	35	0	35	05.08.22	05.08.22		

Строительство ДПЦ-4. Отчёт о выполнении физических объёмов.



№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего	Остаток объёма работ	Задание на август 2022			Дата выполнения		Кол-во рабочих	Причины отставания / Корректирующие мероприятия	
					План	Факт	Отклонение	План	Прогноз			
Подрядчик: ООО «Антарес», Договор № SP1641-8-21-305 от 28.09.2021, Дата отчета 04.08.2022, Кол. рабочих 18 человек												
12500-ПС	Монтаж кабельной продукции	м	5978	2278	2200	0	2200	25.09.22	25.09.22	22		
12500-ПС	Монтаж оборудования	шт.	569	471	471	0	471	25.09.22	25.09.22			
12500-ПТР	Монтаж кабельной продукции	м	180	180	180	0	180	21.08.22	21.08.22			
12500-ПТР	Монтаж оборудования	шт.	5	5	5	0	5	21.08.22	21.08.22			
12500 ПТ	Монтаж трубопроводов	м	4779	1579	460	0	460	31.08.22	31.08.22			
12600-ПС	Монтаж кабельной продукции	м	3286	356	356	0	356	25.09.22	25.09.22			
12600-ПС	Монтаж оборудования	шт.	118	95	95	0	95	25.09.22	25.09.22			
16100-ПС	Монтаж кабельной продукции	м	14874	14874	5600	0	5600	25.09.22	25.09.22			
16100-ПС	Монтаж оборудования	шт.	112	112	90	0	90	25.09.22	25.09.22			
14200-ПС	Монтаж кабельной продукции	м	12100	12100	8800	0	8800	25.09.22	25.09.22			
14200-ПС	Монтаж оборудования	шт.	121	121	80	0	80	25.09.22	25.09.22			
14200 ПТ	Монтаж трубопроводов	м	6916	6316	520	160	360	20.12.22	20.12.22			
10700/1080— ПТ	Монтаж трубопроводов	м	2383	1473	440	140	300	31.08.22	31.08.22			
Подрядчик: ООО «ЭнергоСпецСтрой плюс», Договор №SP1862/ЦО-133/19 от 11.07.2022 Дата отчета 04.08.2022, Кол. рабочих 0 человек												
12500	Устройство разуклонки по ж.б. полам, в каналах, тоннелях и приянках	м3	100,84	100,84	100,84	0	100,84	23.08.22	23.08.22		0	
12500	Покрытие внутренних жб поверхностей тоннелей, приямков, каналов проникающей гидроизоляцией	м2	879	879	879	0	879	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство щебеночного основания под отмостку, фундаменты с уплотнением	м3	113	113	113	0	113	23.08.22	23.08.22			
12500	Монтаж изделий из пенополистерольных плит	м3	24,36	24,36	24,36	0	24,36	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство прокладочной гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	406	406	406	0	406	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство бетонной отмостки армированной	М3	35,4	35,4	35,4	0	35,4	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство железобетонных пандусов ПДм1-ПДм8	м3	24,36	24,36	24,36	0	24,36	23.08.22	23.08.22			
12500	Гидроизоляция полиуретановым герметиком горизонтальных швов	м	402	402	402	0	402	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство железобетонных фундаментов (Фм40-43)	м3	17,81	17,81	17,81	0	17,81	23.08.22	23.08.22			
12500	Изготовление закладных изделий	тн	0,0592	0,0592	0,0592	0	0,0592	23.08.22	23.08.22			
12500	Монтаж закладных изделий	тн	0,0592	0,0592	0,0592	0	0,0592	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство железобетонных фундаментов	м3	1,19	1,19	1,19	0	1,19	23.08.22	23.08.22			
12500	Устройство железобетонных пандусов ПДм1-ПДм8	м3	21,46	21,46	21,46	0	21,46	23.08.22	23.08.22			
12500	Укладка пленки полиэтиленовой	м2	288	288	288	0	288	23.08.22	23.08.22			
12500	Изоляция швов мастикой с укладкой прокладочного шнура	м	14	14	14	0	14	23.08.22	23.08.22			
12500	Монтаж пеноплекса	м3	28,8	28,8	28,8	0	28,8	23.08.22	23.08.22			
12500	Изготовление железобетонных плит покрытия П1-П6	м3	1,1	1,1	1,1	0	1,1	23.08.22	23.08.22			

Отчёт по протоколам.

АО «Омега» - Ответственный : Аккуратин В.А., Калабин П.Е.

1. Выполнение работ по КТЦ до 12.08.2022г.
2. Произвести мобилизацию персонала по разделу ОВ (Согласно договорным обязательствам 41 человек) срок 08.08.2022

ООО «Регион-инструмент» - Ответственный : Мазитов В.В.

1. Предоставить подъемники на площадку ДПП, с разрешительными документами **30.07.2022г. (Не предоставлено)**
2. Устранить замечания, недоделки по галереям для обеспечения фронта работ смежным работам **05.08.2022 (Не выполнено)**
3. Отсутствует чек-лист на август, согласно графику совмещенных работ (Галерея 16100) **(Не предоставлено)**

ООО «ЭСТА Констракшен» - Ответственный : Огузхан Йерлиташ, Котов Д.В.

1. Выполнить работы по устранению замечаний по КРМ1 КДО – 12.08.2022г.
2. Произвести поставку анкеров на фундамент Фм97/98, до **02.08.2022 г. (Не поставлено)**
3. Выполнить работы по переносу трубопровода в районе Фм202, до 10.08.2022 г.
4. Выполнить ремонт бетонной поверхности 10700/10800 до 30.08.2022 г.
5. Устранить замечания по заделке деформационных швов на 10300 до 30.08.2022 г.

Ид.	Контрольные события	Начало	Окончание	Статус
0	График совмещенных работ по проекту "Строительство ДПЦ"	02.11.2021	08.02.2023	
1	12500 ДПЦ Монтаж технологического оборудования и трубопроводов	01.12.2021	30.11.2022	
2	РегионИнструмент	19.04.2022	31.08.2022	
13	4-1 этап	01.06.2022	27.08.2022	
15	Разгрузочный цепной тр-р (LCD21-07)	02.06.2022	30.06.2022	выполнено
32	6 этап	01.06.2022	31.08.2022	
33	Ленточный тр-р под барабаном (BBC10-1200)	02.06.2022	05.07.2022	выполнено
34	Ленточный тр-р под барабаном (BBC10-1200)	02.06.2022	05.06.2022	выполнено
37	Короизмельчитель (BSX10-13)	13.06.2022	22.06.2022	выполнено
38	Короизмельчитель (BSX10-13)	23.06.2022	30.06.2022	выполнено
39	Шнековый тр-р (SWC11-630)	01.07.2022	07.07.2022	выполнено
51	7 этап	15.05.2022	31.08.2022	
52	Насосы для стоков из размораживателя (Насосная система подачи технологической воды)	01.07.2022	03.07.2022	выполнено
53	Насос воды для размораживания	04.07.2022	06.07.2022	выполнено
66	ЭСТА (устройство фундаментов)	01.12.2021	31.08.2022	
77	Устройство Фом8, ППм8, ППм9	18.03.2022	10.07.2022	выполнено
109	Электропрофи	01.12.2021	15.09.2022	
113	Монтаж электрооборудования	01.12.2021	15.09.2022	