



Место-рождение	Фонд скв.	Конструкция скважин d*ЭК / d*НКТ
Амангельды	35	168,3 (140) / 73 (60)
Жаркұм	6	168,3 / 73
Айрақты	8	168,3 / 73
Итого	49	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ.

№ п/п	Мероприятия	План	Фактическое исполнение
1	Строительство ПХУ ТОО «Актау-Эвик»	Срок строительства 11 месяцев (330 дней) Срок завершения 05.09.2019г. Ожидание открытия авиасообщений между РФ и РК.	Договор подписан 5 октября 2018г. Сумма 1,25 млрд. тенге с НДС. Протокол онлайн совещания, подписан.
2	Ремонт территории ВП и нежилых зданий ТОО «КазИнжЭлектроникс»	Срок выполнения работ до 31.10.2019г.	Договор подписан 24 июня 2019 года. Сумма договора 21,280 млн. тенге с НДС. Ожидание приезда работников.
3	Формирование бюджета на 2021 г.	Предоставление в ОБП и ЭА сформированный бюджет на 2021 год с пояснительной записки.	Подготовка планируемых расходов ТМЦ на 2021 год. Запрос ценовых предложений. Подготовка пояснительной записки.
4	Обустройство скважин м. Айрақты	Скв. №106	Утверждена скорректированная сметная стоимость. Сумма для закупки 75,2 млн. тнг. Заявка на включение в план закупок подана в 1С «Закуп». Подготовлен проект ТС для проведения процедур закупа.
		Скв. №107	Полная сметная стоимость - 79,2 млн. тнг.
5	Авторский и технический надзор Обустройство скв. №106 м. Айрақты	Включение в план закупок на июнь т.г. Утверждение и согласование ТС.	Подготовлен проект ТС для проведения процедур закупа. Сумма АН – 832,983 тыс. тенге Сумма ТН - 2 409,702 тыс. тенге
6	Пересмотр «Норм аварийного запаса материально-технических ресурсов».	Согласование ТС с ШСПФ Утверждение ТС, проведение закупа.	Определена стоимость на основе ценовых предложений
7	Пересмотр декларации промышленной безопасности ОПО по месторождениям «Жаркум», «Айрақты».	Согласование ТС с ШСПФ Утверждение ТС, проведение закупа.	Определена стоимость на основе ценовых предложений
8	Реализация газового конденсата с м. Айрақты и Жаркум.	Складирование ГК до 1 сентября т.г.	Направлен запрос на предоставление ценовых предложений, Ожидание КП.
9	 Диагностика и поиск неисправности ГПЭС 360кВт	Ожидание выезда работников Подрядчика для проведения работ на месторождение. Ожидание предоставления результатов	09.06.2020г. Договор заключен. 2 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№	Мероприятия	План	Фактическое исполнение
10	Рассмотрение различных вариантов по обустройству м. Анабай.	Подготовка предложения по обустройству м. Анабай	Совместное рассмотрение первичной подготовки газа м. Анабай.
11	Ремонт блока химлаборатории	Включение корректировки бюджета Ожидание корректировки ГПЗ.	Направлена СЗ ОБП и ЭА о внутренней корректировке Бюджета
12	Модернизация системы пожарной сигнализации.	Включение корректировки бюджета КВЛ	Затраты не предусмотрены бизнес планом 2020. Ожидание корректировки бюджета КВЛ.
13	Оснащение резервуаров по хранению конденсата системой автоматизированного учета.	Получить с Министерства энергетики РК согласованную схему установки прибора учета газового конденсата на объектах ШСПФ .	20.03.2020 г. В МЭ РК повторно была направлена на согласование схема установки приборов учета. Ожидание ответа.
14	Применение метода одновременной раздельной эксплуатаций (ОРЭ) для скважины м.Анабай.	Проведение онлайн презентации.	Ведутся работы с двумя Российскими компаниями: 1. ООО«Уралэнергопром» - 2. ТатНИПИнефти -.
15	Инспекционный контроль качества производства природного газа и газового конденсата	Получение Акта инспекционного контроля.	Проведен инспекционный контроль компанией ТОО «НЦЭН «ORGANIC», составлен акт о соответствии производимой продукции ГОСТ-ам. Ожидание Акта.
16	Проведение работ по эффективному использованию ГТС	Проведение сравнительного анализа эффективности использования ГТС.	Материалы по ГТС компании «Capstone Turbine Corporation», в работе.
17	Озеленение УКПГ ИП «Foton7»	Проведение мероприятий по поэтапному озеленению производственных объектов ШСПФ (Протокольное поручение КТГ от 19.02.2020г.)	02.06.2020г. Работы завершены.
18	Цена товарного газа за май т.г.	Подтверждение расчета цена от АО «КТГ»	Расчет направлен на согласование ДпТХиМТГ. Прогноз 41 808,00 тенге без НДС за 1 тыс.м.куб.
19	Ежемесячные отчеты ЕГСУ	Сдача отчетов	Отчеты сданы по средством портала
20	Заккрытие периода и отражения доходов и расходов за май 2020 года	Предоставление информации в бухгалтерию	Информация предоставлена.
21	Рассмотрение обращений касательно штрафных санкции по договорам в связи с просрочкой сроков поставки.	Рассмотрены обращения Поставщиков	3 договора без применения штрафных. 1 договор применен штраф.

Сведения по закупкам согласно ГПЗ

Планируемые мероприятия	Фактическое исполнение	Статус / Поставщик
- Мегаомметр	Договор исполнен	ИП "Krystall-Teh"
- Кислород	Договор исполнен	ИП " DARIN "
- Модернизация транкинговой связи на общих основаниях	Договор в работе.	ТОО «ОТС»
- Сульфуголь	Договор в работе.	ТОО "AMIRA LTD"
- Паста для шлифовки и аэрозоль WD-40	Договор в работе.	ТОО "Centillion"
- Материалы и инструменты для производства	Договор в работе.	ИП "Krystall-Teh"
- Услуги поверки средств измерений	Договор в работе.	ТОО "Munai Gas Engineering"
- Сигнализатор взрывоопасности	Договор в работе.	ТОО "EQUIPMENT GROUP LTD"
- Гелий для производства	Договор исполнен	ТОО "ОКСИГЕН"
- Поставка трассоискателя	Договор исполнен	ТОО "EQUIPMENT GROUP LTD"
- Поставка электрооборудований и электроматериалов	Договор исполнен	ИП FOTON 7
- Разработка проектно-сметной документации по бурению режимной сети скважин	Договор в работе.	ТОО "А-Расул 2006"
- Поверка образцовых средств измерения	Заключение договора	Проведение процедур закупа в мае т.г.
- Оценка ТМЦ ШСПФ	Торги	Проведение процедур закупа в мае т.г.
- Проведение сертификации товарного газа	Опубликовано	Проведение процедур закупа в мае т.г.
- Конденсатор	Опубликовано	Не сост.