



ФОТООТЧЁТ
по объекту ИТСО программы ТПР ОСТ
не введенных в эксплуатацию
(1 объект)

14 августа 2018

г.



Сроки СМР по Контракту:	ОСТ:	АО «Транснефть - Урал»
	КС-11:	план – 01.09.2018, факт –
	КС-14:	план – 10.09.2018, факт –

Не завершены работы по монтажу шлагбаума

Сроки СМР по ОСТ: АО «Транснефть - Урал»
Контракту: КС-11: план – 01.09.2018, факт –
КС-14: план – 10.09.2018, факт –

Ограждение запретной зоны



Сроки СМР по ОСТ: АО «Транснефть - Урал»
Контракту: КС-11: план – 01.09.2018, факт –
КС-14: план – 10.09.2018, факт –

Не завершены работы по демонтажу оборудования, планировке запретной зоны



Сроки СМР по ОСТ: АО «Транснефть - Урал»
Контракту: КС-11: план – 01.09.2018, факт –
КС-14: план – 10.09.2018, факт –

Отсутствует вибрационный извещатель на основном ограждении(10 м)

