

Дорожная карта выполнения мероприятий по теплоснабжению объектов здравоохранения (11+26)

01.11.2021

| №с | Округ | Адрес объекта | Наименование объекта | Заказчик | ФИО ответственного заместителя | Временная эксплуатация | | | | | | | | | | Г. | |
|------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|----|--|
| | | | | | | Согласование ОВ и ВК | Получение акта промывки и акта гидравлических испытаний (3 дня) | Проведение Рабочей комиссии для принятия решения о готовности объекта к проведению испытаний и ПНР (8 дней) | | | Получение разрешения на допуск в эксплуатацию теплотребляющей установки МТУ Ростехнадзора (20 дней) | | | Заключение Договора компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных на период ПНР (20 дней) | | | |
| | | | | | | | | передача исполнительной документации в управление технического надзора ПАО «МОЭК» (5 дней) | проведение Рабочей комиссии для принятия решения о готовности объекта к проведению испытаний и ПНР (1 день) | получение акта о соответствии тепловых энергоустановок к проведению пусконаладочных работ (2 дня) | получение в ГКУ «Соцэнерго» доверенности на право подачи заявления (1 день) | подача заявки в МТУ Ростехнадзор на допуск в эксплуатацию теплотребляющей установки (2 дня) | получение разрешения на допуск в эксплуатацию теплотребляющей установки МТУ Ростехнадзора (17 дней) | подача заявки на заключение Договора компенсации стоимости на период ПНР (1 день) | заключение Договора компенсации стоимости на период ПНР (19 дней) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | САО | ул. Вс. Вишневого, д. 4А | ДГП № 15 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | | |
| 2 | ЮВАО | Есенинский б-р, д.12 к.1 | ДГП № 48 ф.№ 2 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Выполнено | 08.11.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | 29.11.2021 | | |
| 3 | ЮЗАО | ул. Куликовская, д. 1Б | ДГП № 118 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 01.11.2021 | | |
| 4 | СВАО | ул. Новгородская, д.23А | ДГП № 125 , ф.№ 2 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | (Не выполнено) | 08.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 10.10.2021 (Не выполнено) | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 19.11.2021 | | |
| 5 | СЗАО | ул. Новошукшинская, д. 10, к. 1 | ДГП № 58 ф.№ 2 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | | |
| 6 | ЦАО | Проточный пер., д. 3-5, с. 1 | ДГП № 38 ф.№ 2 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | | |
| 7 | ВАО | ул. Старый Гай, д.3 | ДГП № 7 ф.№ 1 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | 10.10.2021 (Не выполнено) | 20.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 22.10.2021 (Не выполнено) | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 01.12.2021 | | |
| 8 | ЮЗАО | ул. Теплый Стан, д.13, к. 2 | ГП № 134 ф.№3 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | №ПД-06-3411/20 от 27.11.2020 | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 01.10.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | Выполнено | 05.10.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 08.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 10.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 22.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | | |
| 9 | ЮАО | ул. Чертановская, д.62, к.2 | ДГП № 98 ф.№ 2 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 08.11.2021 | 21.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок-09.11.2021 | 30.10.2021(Не выполнено) Ориентировочный срок-10.11.2021 | | |
| 10 | СЗАО | бульвар Яна Райниса, д.4, к.6 | ДГП № 140 ф.№ 1 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | | |
| 11 | ЮЗАО | ул. Ремизова, д. 6 | ГП № 22 ф.№4 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | 27.10.2021, документация на рассмотрении | 25.10.2021 (Не выполнено) | 27.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 29.10.2021(Не выполнено) | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 08.11.2021 Будет заключен 30.11.2021 | | |
| ИТОГО ПО 11 ОБЪЕКТАМ: | | | | | | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | | |
| 12 | ЮВАО | 3-я Карачаровская ул., д.11 | ГП № 36 ф.№ 1 | ГАУ "МЖНП" | Веселов В.В. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 01.11.2021 | 03.11.2021 | Выполнено | 11.11.2021 | 11.12.2021 | 12.12.2021 | 20.12.2021 | | |
| 13 | ВАО | ул. Байкальская, д. 28 | ДГП № 122 ф.№ 2 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено по ГВС | Выполнено | 19.11.2021 | | |
| 14 | ВАО | ул. Матросская тишина, д. 14 | ДГП № 52 ф.№ 1 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 03.11.2021 | 20.10.2021(Не выполнено) Ориентировочный срок – 08.11.2021 | Выполнено | 22.10.2021 Ориентировочный срок-10.11.2021 | 17.11.2021 | 18.11.2021 | 15.12.2021 | | |
| 15 | ЮВАО | ул. Полбина, д. 50 | ДГП № 61 ф.№ 1 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 21.10.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 01.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 02.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | 30.11.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | | |
| 16 | ЮАО | ул. Шипиловская, д. 23, к. 1 | ДГП № 12 ф.№2 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 22.10.2021 (Не выполнено) | 25.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 26.10.2021 (Не выполнено) | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 20.12.2021 | | |
| 17 | ЦАО | ул. Иерусалимская, д. 4, с.1 | ГП № 46 ф.№2 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | 29.10.2021 направлена откорректированная РД в ОСП «МОЭК». | Выполнено | (Не выполнено, пересогласование проекта ОВ стадию РД) Будет направлена 02.11.2021 | 22.10.2021 (Не выполнено) | 25.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 26.10.2021 (Не выполнено) | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 20.12.2021 | | |
| 18 | ЦАО | ул. Плещиха, д. 42, стр. 1 | ГП № 68 ф.№2 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | 26.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок – 28.10.2021 | Выполнено | 28.10.2021 (Не выполнено) | 03.11.2021 | 05.11.2021 | 02.12.2021 | | |
| 19 | САО | 3-й Новомихалковский пр-д, д. 3А | ГП № 6 ф.№ 3 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 25.10.2021 | | |
| 20 | ЗАО | Беловежская ул., д. 45 | КДЦ № 4 ДЗМ ф.№ 5 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 22.10.2021 (Не выполнено) | 25.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 18.10.2021 (Не выполнено) | 11.11.2021 | 12.11.2021 | 09.12.2021 | | |
| 21 | ЮАО | ул. Алма-Атинская, д. 6, к. 1 | ДГП № 145 ф.№ 1 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | (Не выполнено), Оборудование не смонтировано | 25.10.2021 (Не выполнено) | 26.10.2021 (Не выполнено) | 28.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 01.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 23.12.2021 | | |
| 22 | ЮЗАО | ул. Голубинская, д. 21, к.2 | ДГП № 42 ф.№ 1 | ГКУ "УКРиС" | Чувашин И.А. | Выполнено | (Не выполнено) Оборудование не смонтировано | 22.10.2021 (Не выполнено) | 25.10.2021(Не выполнено) | 27.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 29.10.2021 (Не выполнено) | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 22.12.2021 | | |
| 23 | ЮАО | ул. Ялтинская, д.1, к. 2 | ДГП № 129 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | 04.10.2021 (Не выполнено) (в связи со смещением поставки оборудования и монтажа) Ориентировочный срок 09.11.2021 | 09.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 11.11.2021 | 10.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 11.11.2021 | 12.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 16.11.2021 | Выполнено | 14.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 18.11.2021 | 09.11.2021 Ориентировочный срок 01.12.2021 | 10.11.2021 Ориентировочный срок 02.12.2021 | 07.12.2021 | | |
| 24 | ЮАО | ул. Тимуровская, д.3 | ДГП № 23 ф.№2 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | 22.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 08.11.2021 | 25.10.2021 (Не выполнено) | 26.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 28.10.2021 (Не выполнено) | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 21.12.2021 | | |
| 25 | ЮЗАО | ул. Профсоюзная, д.52 | ГП № 10 ф.№4 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 19.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 08.11.2021 | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 10.12.2021 | | |
| 26 | ЗАО | ул. Молодогвардейская, д. 40, к.1 | ГП № 195 ф.№2 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 03.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 08.11.2021 | 04.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 10.11.2021 | Выполнено | 06.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 15.11.2021 | 29.10.2021 | 01.11.2021 | 29.11.2021 | | |
| 27 | ЮАО | ул. Чертановская, д. 26 | ГП № 2 ф.№ 2 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 02.11.2021 | Выполнено | 01.12.2021 | | |
| 28 | ЮАО | ул. Рязская, д.13 | ГП № 52 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | 22.10.2021 проектной организации выданы замечания (необходима корректировка ТЗ, направлена заявка в ЦТП МОЭК 26.10.2021) | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 15.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 08.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 08.12.2021 | | |
| 29 | СВАО | ул. Бочкова, д. 5, к.3 | ГП № 12 ф.№ 3 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено | 13.10.2021(Не выполнено) Ориентировочный срок 01.11.2021 | Выполнено | 08.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 08.12.2021 | | |
| 30 | СВАО | ул. Инженерная, д. 3, с.1 | ДЦ № 5 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | 02.11.2021 | 15.10.2021 (Не выполнено) | 19.10.2021 (Не выполнено) | Выполнено | 21.10.2021 (Не выполнено) | 16.11.2021 | 17.11.2021 | 14.12.2021 | | |
| 31 | ОАО | ул. Дубинская, д. 40 к. 3 | ДГП № 86 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено | Выполнено, Акт на оформлении в МОЭК | Выполнено | 15.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 12.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 08.12.2021 | | |
| 32 | ЗАО | ул. Крылатские холмы, д.5 | ДГП № 130 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | 19.08.2020 №ПД-06-2171/20 | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено, Акт на оформлении в МОЭК | 13.10.2021(Не выполнено) Ориентировочный срок 08.11.2021 | Выполнено | 15.10.2021 (Не выполнено) Ориентировочный срок 10.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 08.12.2021 | | |
| 33 | ЗАО | Солнцевский проспект, д. 8 | ГП № 212 ф.№ 194 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Выполнено | 17.11.2021 | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 17.01.2022 | | |
| 34 | ЮВАО | Есенинский бульвар, д. 9 к.1 | ГП № 9 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 03.11.2021 | Выполнено | 27.12.2021 | | |
| 35 | ЮЗАО | ул. Профсоюзная, д. 111 А | ДКЦ № 1 ф.№ 5 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | 02.11.2021 | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 11.11.2021 | 22.10.2021 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 16.12.2021 | | |
| 36 | ОАО | ул. Маршала Федоренко, д. 6.с.1 | КДЦ № 6 ф.№ 5 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено | 10.10.2021 (Планируется подача заявки на постоянную схему ТС) | | |
| 37 | ЮЗАО | ул. Архитектора Власова, д. 31 | ГП № 11 ф.№ 1 | ГКУ "ДКР" | Кремер Е.А. | Выполнено | Выполнено | Выполнено, выданы замечания | Выполнено | 02.11.2021 | Выполнено | 08.11.2021 | 09.11.2021 | 10.11.2021 | 07.12.2021 | | |
| ИТОГО ПО 26 ОБЪЕКТАМ: | | | | | | 23 | 22 | 19 | 13 | 8 | 25 | 5 | 2 | 4 | 0 | | |

