



Департамент территориального развития Ярославской области  
Совет муниципальных образований Ярославской области



Региональный проект  
«Обустроим область к юбилею!»



2016 год



# Общая информация

Указ Губернатора области от 14.12.2015 № 718  
«О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»»

**Цель проекта:**  
вовлечение жителей в формирование комфортных условий их проживания

**Целевой показатель:**  
Отношение количества жителей, в непосредственных интересах которых реализованы мероприятия, к количеству жителей области

**Целевое значение:**  
**30 % жителей области**

**Индикаторы проекта:**

не менее **75**

- комплексно благоустроенных дворов многоквартирных домов

не менее **30**

- комплексно благоустроенных парков и скверов

не менее **1500**

- отдельных элементов благоустройства

не менее **300**  
тыс. кв. м

- асфальта во дворах многоквартирных домов и проездах

не менее **100** км

- нового покрытия дорог и улиц

не менее **30**

- домов культуры с ремонтом или новым оборудованием

не менее **30**

- обустроенных спортивных площадок

# Учет мнения жителей

Мероприятия проекта планировались и отбирались с учетом мнения жителей, выраженного через голосования на собраниях жителей или в сети «Интернет»

Информаци  
я об учете  
мнения  
жителей:



голосование  
проводилось  
в период с 15.11.2015  
по 29.02.2016

организовано более  
1 тыс. собраний жителей  
в очной или очно-заочной  
форме

голосование по выбору  
объектов улично-дорожной  
сети проводилось в т.ч.  
через «Интернет»

результаты голосования  
оформлялись  
протоколами  
с приложением листов  
с подписями жителей

Собрания по  
благоустройству  
дворов  
в г. Ярославле



**ПРОТОКОЛ**  
собрания жителей Середского сельского поселения Даниловского  
муниципального района Ярославской области об участии  
в региональном проекте «Обустроим область к юбилею!»  
в форме очно-заочного голосования  
(благоустройство Александровского парка в с.Середа)  
Собрание жителей Середского сельского поселения Даниловского  
муниципального района Ярославской области об участии в региональном  
проекте «Обустроим область к юбилею!» (далее – собрание) проведено в  
рамках реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!»  
(далее – проект) в форме очно-заочного голосования.  
Место проведения собрания: Александровский парк, с.Середа, ул. Октябрьская, д.41  
Муниципальный район Даниловский, Ярославская область  
Дата и время проведения собрания: 25.01.2016 г. в 15:00 часов  
Место или адрес приема заочных решений жителей Середского  
сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской  
области: Александровский парк, Муниципальный район  
с.Середа, ул. Октябрьская, д.41  
Дата и время начала приема заочных решений жителей Середского  
сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской  
области: 15.01.2016 г. в 15:00 часов  
Дата и время окончания приема заочных решений жителей Середского  
сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской  
области: 25.01.2016 г. в 16:00 часов  
Количество жителей Середского сельского поселения Даниловского  
муниципального района Ярославской области, в непосредственных  
интересах которых планируется реализовать мероприятие: 252 человек.  
Количество присутствующих жителей Середского сельского поселения в  
Даниловского муниципального района Ярославской области (с учетом  
жителей Ярославской области, принявших участие в заочном голосовании в  
форме опроса): 255 человек (составляет 48,3 процентов от  
количества жителей Середского сельского поселения Даниловского  
муниципального района Ярославской области, в непосредственных  
интересах которых планируется реализовать мероприятие).  
На собрание приглашен представитель администрации  
Л.В. Максимовича - Илья Сергеевич  
(наименование муниципального  
образования) Л.В. Максимовича - Илья Сергеевич  
(Ф.И.О., должность)  
Сергеевич Л.В.

Протокол собрания  
по благоустройству  
парка  
в с. Середа

# Ход отбора мероприятий

Голосование жителей по выбору мероприятий

Отбор мероприятий проведен Координационным советом, образованным из руководителей органов исполнительной власти области, депутатов, представителей общественных организаций

Заявки от муниципальных образований (до 01.03.2016)

Заседания Координационного совета



Распределение средств областного бюджета

Критерии отбора мероприятий:

↵ Обоснование стоимости мероприятия

≈ Результаты голосования жителей

≡ Ходатайство депутата Думы или члена Общественной палаты

↗ Предельные объемы субсидий областного бюджета

# Направления регионального проекта

Решениями координационного совета в проект

включены:

**767 мероприятий** по направлению «**Благоустройство и ремонт дворов**»

- В интересах 314 тыс. жителей.
- Запланировано 937 млн. руб. средств областного и местных бюджетов.
- Комплексное благоустройство дворов многоквартирных домов, парков и скверов.
- Мероприятия по созданию (ремонту) отдельных элементов благоустройства.
- Ремонт асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов и проездах.

**194 мероприятия** по направлению «**Дорожная деятельность**»

- В интересах 142 тыс. жителей.
- Запланировано 610 млн. руб. средств областного и местных бюджетов.
- Ремонт дорог и улиц общего пользования местного значения.

**70 мероприятий** по направлению «**Культура**»

- В интересах 57 тыс. жителей.
- Запланировано 175 млн. руб. средств областного и местных бюджетов.
- Ремонт зданий домов культуры и приобретение оборудования.

**38 спортивных площадок** по направлению «**Массовый спорт**»

- В интересах 32 тыс. жителей.
- Запланировано 109 млн. руб. средств областного и местных бюджетов.

**Всего  
в проекте:**

**1069  
мероприятий**

**на 1,83  
млрд. руб.**

Координационным советом отклонены 46 мероприятий (4 % от заявленных).

# Этапы регионального проекта

1.  
Предварительный этап

2. Этап исполнения мероприятий регионального проекта (до 01.09.2016)

3. Этап подведения итогов (до 01.11.2016)

- 1.1. Муниципальными образованиями организованы собрания жителей, подготовлены перечни мероприятий, направлены заявки.
- 1.2. Координационным советом проведен отбор мероприятий.
- 1.3. Средства областного бюджета распределены между муниципальными образованиями.

2. 1. Координационным советом организован контроль за заключением муниципальных контрактов (договоров).
- 2.2. Муниципальными образованиями сформированы графики проведения работ.
- 2.3. Органами власти области создана система

общественного мониторинга за сроками и качеством работ на объектах.

*Информация об объектах размещалась на карте области;*


*- житель оценивал планируемое и реальное состояние дел на объектах;*

*- органы власти получали независимую оценку работы поставщиков и подрядчиков.*

- 3.1. Муниципальными образованиями подготовлена отчетность об исполнении мероприятий.
- 3.2. На заседании координационного совета подведены итоги реализации



Мониторинг проекта на сайтах [gis76.ru](http://gis76.ru) и [yarregion.ru](http://yarregion.ru)



# Выполнение мероприятий

Муниципальный район, городской округ	Благоустройство и ремонт дворов		Дорожная деятельность		Культура		Массовый спорт		Всего		Справочно: Всего запланировано, ед.
	Выполнено, ед.	Выполнено, %	Выполнено, ед.	Выполнено, %	Выполнено, ед.	Выполнено, %	Выполнено, ед.	Выполнено, %	Выполнено, ед.	Выполнено, %	
Большесельский	36	100	8	100	3	100			47	100	47
Борисоглебский	4	100	17	100	2	67	1	100	24	96	25
Брейтовский	7	100	3	100	2	100	1	100	13	100	13
Гаврилов-Ямский	32	100	11	100	4	67	1	100	48	96	50
Даниловский	9	100	15	100	3	100	1	100	28	100	28
Любимский	5	100	6	100	2	100	1	100	14	100	14
Мышкинский	13	100	2	100	3	100	1	100	19	100	19
Некоузский	22	100	9	100	3	100	1	100	35	100	35
Некрасовский	28	100	12	100	4	100	3	100	47	100	47
Первомайский	10	100	8	100	4	100			22	100	22
Переславский	16	89	5	100	8	100	2	100	31	94	33
Пошехонский	7	100	3	100	4	80		0	14	88	16
Ростовский	58	98	21	100	4	100	4	100	87	99	88
Рыбинский	30	97	24	92	2	100	2	100	58	95	61
Тутаевский	45	100	4	80	1	50	4	100	54	96	56
Угличский	75	100	14	100	4	80	3	100	96	99	97
Ярославский	83	100	9	90	6	86	3	100	101	98	103
г. Ярославль	236	96	4	80	2	100	6	100	248	96	258
г. Пересл.-Залес.	6	75	5	100					11	85	13
г. Рыбинск	17	57	9	100	2	100	2	100	21	70	44
<b>Итого</b>	Выполнено 1028 мероприятий или 96 % от запланированных.										<b>1069</b>



# Примеры мероприятий

с. Прозорово. Ремонт  
улицы.  
Объем средств: 2,2 млн.  
руб.  
В интересах 200 чел.



ход работ



после

с. Белое. Ремонт дома культуры.  
Бюджет: 2,4 млн. руб.  
В интересах 300 чел.



ДО




после

# Примеры мероприятий




ход работ



с. Ново-Никольское.  
Спортивная площадка.  
Бюджет: 1,6 млн. руб.  
В интересах 300 чел.

после



до

г. Любим. Благоустройство  
парка.  
Бюджет: 3,6 млн. руб.  
В интересах 800 чел.



после

# Примеры мероприятий



до

г. Ярославль.  
Комплексный ремонт двора.  
Бюджет: 6,9 млн. руб.  
В интересах 1000 чел.



после



п. Октябрь. Контейнерная площадка.  
Бюджет: 0,06 млн. руб. В интересах 50 чел.



до



после

# Примеры мероприятий




ход работ

п. Туношна-городок. Благоустройство двора. Бюджет: 1,5 млн. руб. В интересах 350 чел.




после



до

п. Бурмакино.  
Благоустройство привокзальной площади. Бюджет: 0,45 млн. руб.  
В интересах 300 чел.



после

# Примеры мероприятий



ход работ



после

г. Гаврилов-Ям  
Спортивная и детская  
площадки,  
благоустройство  
сквера.  
Бюджет: 5,2 млн. руб.  
В интересах 2000 чел.



ход работ



после

# Достижение цели регионального проекта

## Выполнение индикаторов

проекта:

Комплексное благоустройство дворов многоквартирных домов\*, ед.




\*) Индикатор не выполнен из-за нарушений подрядчиками сроков проведения работ на объектах.

Создание отдельных элементов благоустройства, ед.




Ремонт дорог и улиц местного значения, км




Обустройство спортивных площадок, ед.




Комплексное благоустройство мест массового отдыха жителей, ед.



Асфальтирование дворов многоквартирных домов и проездов к ним, тыс. кв. м



Ремонт домов культуры, приобретение оборудования, ед.



**Охват мероприятиями проекта населения области:**  
План – 30 %  
Факт – 43 % или 545 тыс. жителей

# Проект в средствах массовой информации



Глава Ярославской области  
Дмитрий МИРОНОВ:

«Проект «Обустроим область к юбилею!» стал действительно народным проектом, доказав свою эффективность. Впервые объекты для строительства и ремонта выбирали сами жители. Поэтому такой подход – инициативное бюджетирование – правительство региона будет использовать и впредь».

ТОЧКИ РАЗВИТИЯ

## «Обустроим область к юбилею!» для жителей региона

Проект доказал высокую социальную эффективность

Правительство региона уделяет большое внимание развитию территорий. Именно поэтому проекту, приуроченному к 80-летию Ярославской области, «Обустроим область к юбилею» придан особый статус – проект учрежден указом губернатора от 14 декабря 2015 года.

Всего проект предусматривал финансирование в 1,87 миллиарда рублей из средств областного и местного бюджетов в совокупности 90 на 10 процентов. Для двух городских округов – Ярославля и Рыбинска – доля финансирования составила двадцать процентов: у них и областного дохода 64 объема вклад не дополнили, но расходы средства бы

новления и в частности о них знает только по факту: здесь спортплощадка, здесь дорога. Со всем другим, когда людей привлекают на стадию выбора. В классическом варианте издательского бюджета, работавшего в других регионах, и жители вносят свои средства. Это правильно: когда человек вкладывает свои деньги, он гарантированно будет следить за качеством на той же детской площадке. Впервые население по существующей в России практике номинировало на один рубль жители – 99 бюджетных. Естественно, есть и большие суммы вложений, это не анонимная номинация, а вопросы, которые требуется решить на местах. Достаточно



Дмитрий ТИТЕШКОВА открыл первый номинальный счет в Давыдове

Северный край, № 44 от 02.11.2016

## Программа «Обустроим область к юбилею!» стала одним из самых масштабных примеров инициативного бюджетирования в России

25.07.2016 в 17:59 | Yarnews.net



25 июля в Правительстве области состоялось совещание, на котором рассматривались перспективы реализации проектов по распределению бюджетных средств с учетом мнения жителей региона.

Участие в обсуждении принимали сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, а также эксперты Научно-исследовательского финансового института Минфина России и представители Всемирного банка в России.

Задача специалистов – помочь внедрить на территории Ярославской области механизмы инициативного бюджетирования, которые позволят управлять бюджетными средствами с участием населения.

Граждане смогут сами выбирать, какие направления стоит финансировать.

В Ярославской области уже есть опыт привлечения жителей к формированию бюджета своих территорий. В 2015 – 2016 годах при участии граждан проведен выбор мероприятий регионального проекта «Обустроим область к юбилею!». Именно жители городов и поселков определяли, какие работы по благоустройству, ремонту улично-дорожной сети, реконструкции домов культуры и созданию спортивных площадок необходимо провести в первую очередь.

Yarnews, 25.07.2016

## НЕКОУЗСКИЙ РАЙОН ЗАВЕРШИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОИМ ОБЛАСТЬ К ЮБИЛЕЮ»

Автор Марина Ромакина

Оцените материал (1 Голосовать)

МЕДИА



Тридцать четыре объекта на сумму сорок миллионов рублей. Некouzский муниципальный район объявил о завершении реализации программы «Обустроим область к юбилею». В поселке Волга открыли долгожданную многофункциональную спортивную площадку. Школа, в которой учатся 260 ребят, гордится своими секциями единоборств, футбола и волейбола, но достойных условий для занятий здесь не было много лет.

## Кировский и Ленинский районы полностью отремонтированы по программе «Обустроим область к юбилею»

Ярославль

15 сентября 2016, 19:44 MSK

Кировский и Ленинский район Ярославля полностью отремонтированы по программе «Обустроим область к юбилею». Такую информацию сегодня озвучили на совещании с подрядчиками в Департаменте городского хозяйства. Как отметил директор Агентства по муниципальному заказу ЖХХ Павел Логвин, на остальных объектах осталось только уложить асфальт.



Первый Ярославский, 15.09.2016