

Проект реализуется в соответствии с «Программой по расширению использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы Газпром на 2014-2017 годы», утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 14.07.2014 № 338.

В составе инвестиционного проекта 3 пусковых комплекса:

- 1-й пусковой комплекс – производственный комплекс № 2;
- 2-й пусковой комплекс – производственный комплекс № 3;
- 3-й пусковой комплекс – производственный комплекс № 1.

В рамках проводимых мероприятий по консолидации активов по переработке сырья Группы Газпром на базе ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО «Газпром переработка» утвержден «План мероприятий по реализации объекта незавершенного строительства «Реконструкция объектов «ТУ АГАТ» (далее – План мероприятий).

Во исполнения пункта 3 Плана мероприятий Обществом направлены обращения от 29.01.2019 № 06-711) в Департамент (С.Ф. Прозоров) и от 19.03.2019 № 01-2445 в Департамент (Е.В. Михайлова) о согласовании приобретения ООО «Газпром добыча Астрахань» у ООО «Газпром переработка» по договору купли-продажи результатов проектно-изыскательских работ на сумму 10,25 млн. руб. с НДС.

ООО «Газпром добыча Астрахань» письмами от 24.01.2019 № 06-535 в адрес Департамента (С.Ф. Прозоров) и от 25.01.2019 № 06-648 в адрес Департамента (М.В. Сироткин) было направлено на рассмотрение предложение Общества по корректировке проекта Плана капитальных вложений за счет собственных средств дочернего Общества на II квартал 2019 года по приобретению выделенной части незавершенного строительства результатов проектно-изыскательских работ по объекту.

«Реконструкция объектов «ТУ АГАТ».

Планируемые сроки начала и окончания работ по объекту: 2019-2023 гг.

Для начала производства работ необходимо выделение лимита в 2020 году на сумму 316,45 млн. руб. с НДС., в т.ч. для начала СМР и приобретения оборудования для ПК-2.

- **Лимит капитальных вложений на 2019 год не доведен.**
- **Направлены в УМТСиК сводные заказные спецификации на поставку оборудования на общую сумму 359,45 млн руб с НДС.**
- **Получено согласование Департамента ПАО «Газпром» (П.В. Крылов) на закупку импортной продукции (мойка автомобилей TAMMERmatic Rainbow ULTIMA) от 21.02.2019 №03/35-866.**