

Цех
Высоковольтных электрических сетей
ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
г. Байконур

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
о проделанной работе за март 2022 г.

05 марта 2022г. Замена опорного изолятора на
ПС-104 ОРУ-110 яч.№5 (ТР-110кВ.) ф. «С»



06 марта 2022г.

Аварийно-восстановительные работы. ТП-98 яч.1 -
ТП-3А



09-10 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание,
проверка вторичных цепей на ПС-103 ОРУ-35кВ I-СШ



09-10 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание на ПС-101 ЗРУ-6кВ I-СШ яч.№1,2 (ВМ-6кВ.)



11 марта 2022г. Аварийно-восстановительные работы.
ГПП -1 яч.№16-ТП-Сатурн (начало работы: 17:30 11.03.22г.,
окончание работы: 21:30 11.03.22г.)



21-24 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание,
проверка вторичных цепей на ПС-103 ОРУ-35кВ. П-СШ
яч.№7 (ВМ,ШР,ТТ)



24 марта 2022г. ПС-103 ОРУ-35кВ II-СШ яч.№8 ВМ
Л-35-2В проверка защиты; яч.№9 ТН-2 измерение
сопротивления изоляции



21-24 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание на ГПП-2 ОРУ-110кВ II-СШ



23 марта 2022г. Отчистка фундаментов опор и обход ВЛ.
Л-35-1С (опора №7)



23 марта 2022г. Отчистка фундаментов опор и обход
ВЛ. Л-35-17Б



24 марта 2022г. Очистка фундаментов опор и обход ВЛ.
Л-35-3; Л-35-1С; Л-35-2С



28-31 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание на ГПП-2 ОРУ-110кВ I-СШ



**28-31 марта 2022г. Годовое техническое обслуживание на
ПС-5А ОРУ-35кВ I-СШ**



01- 31 марта 2022г. Техническое обслуживание

НС-11П Эл.двигатель: НА №1.5; НА №3.1.; вытяжной вентилятор

;

НС-5П Эл.двигатель: НА №1.3. ; НА №1.5. ; НА № 3.1.; НА
№ 2.1.; вытяжной вентилятор;

НС-7П Эл.двигатель НА №1.4.;

НС-10П Эл.двигатель НА №1.3.; НА №2.1.



1) 15-24.03.2022г. Проведен тепловизионный контроль электрооборудования ЦВЭС: ПС-103 ОРУ-110/35кВ ; ГПП-2 ОРУ-110кВ; ГПП-1 ОРУ-220/110/35кВ.;НС-11П, НС-10П, ПС-115, ПС-101, ПС-104, ПС-23, ПС-18, ПС-9, ЦРП-102, РП-11

2) 18.03.2022г. Успешно проведено ОИР по запуску ТПК «Союз МС-21» №750 пл.31, задействованы персонал в количестве -7 человек (ИТР), состав группы АСГ.

3) Согласно Приказа №98-В от 23 марта 2022г. выполняются работы по благоустройству территории, помещений на объектах ЦВЭС.

4) В марте 2022 года прошли проверку знаний по охране труда и электробезопасности - 11 человек, по ОПО-5 человек

5)Работники ЦВЭС принимали активное участие в культурно-массовых мероприятиях объединения , в спортивных соревнованиях «Мама папа и Я », «Волейбол»

Не выполнены работы в связи с ОИР(согласно План-графику по проведению годового технического обслуживания оборудования ЦВЭС на март 2022г.) :

- на ПС-5А ОРУ-35 II-СШ ,
- на ПС-19 ЗРУ-6 I,II-СШ ,
- на ПС-101 ЗРУ-6 I,II-СШ

работы перенесены на 2кв. 2022г.

Основные проблемные вопросы:

В основном аварийные отключения происходят из-за:

- выхода из строя кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 25 лет
- разрушения опорных и проходных изоляторов, ввиду их длительности эксплуатации и погодных условий.